

Kostenschätzung

für das Bürgerbegehren betreffend die
Containeranlage an der Krischerstraße



MONHEIM AM RHEIN

Lfd. Nr.	Kostenposition	Kostenhöhe in Euro		
		A Weiternutzung der Container am Standort Krischerstr.	B Versetzen der Container an einen Alternativstandort	C Neubau einer Containeranlage an anderer Stelle und Aufgabe der vorhandenen Container
1)	Baunebenkosten	50.000	685.000	500.000
2)	Grundstücksmiete	entfällt	650.000	650.000
3)	Herrichten des Grundstückes	50.000	1.500.000	1.500.000
4)	Zwischenabbau der Container	entfällt	250.000	entfällt
5)	Wiederaufbau der Container	entfällt	500.000	entfällt
6)	Umbau	150.000	200.000	entfällt
7)	Aufbau neue Container	entfällt	entfällt	800.000
8)	Abbau neuer Container	entfällt	entfällt	500.000
9)	Finaler Abbau Container Krischerstr.	90.000	90.000	90.000
7)	Containermiete für 3 Jahre	1.260.000	1.260.000	9.100.000
	Summe	1.600.000	5.135.000	13.140.000